Prüfprotokoll für Lastaufnahmemittel nach Umbau

Allgemeine Daten				Prüfung / Austausch / Kontrolle				In Ordnung?	
								ja	nein
Hersteller	Kurschildgen GmbH Hebezeugbau			Verschleiß-Teile (s. Zeichn. Nr.) 4-7783_Z2 Blatt M	erneuert? komplett ☐	teilweise ☐	Nein ☑	☑	☐
Auftraggeber	KRESS Maschinen- und Anlagen- Konstruktions GmbH			tragende Teile	erneuert? komplett ☑	teilweise ☐	Nein ☐	☑	☐
Lastaufnahmemittel	Parallelgreifer			sonstige Teile	erneuert? komplett ☑	teilweise ☐	Nein ☐	☑	☐
				Schweißnähte vorhanden?	Ja ☑	Nein ☐			
Kunden-Inventar-Nr.				Schweißnähte geprüft?	Ja ☑	Nein ☐		☑	☐
Typ vor der Änderung	KG-SU-010-580-07783			Handgriffe vorhanden?	Ja ☑	Nein ☐		☑	☐
Typ nach der Änderung	KG-SU-010-580-07783			Reibbeläge vorhanden?	Ja ☐	Nein ☑		☑	☐
Zeichnung Nr. vor der Änderung	4-7783_Z1			Funktion geprüft?	mit Greifmuster ☐	ohne Greifmuster ☑		☑	☐
Zeichnung Nr. nach der Änderung	4-7783_Z2			LAM Vollständigkeit ok?	Ja ☑	Nein ☐		☑	☐
Baujahr	09/2024			Typenschild vorhanden?	Ja ☑	Nein ☐		☑	☐
Umbaujahr	01/2025			Betriebsanleitung vorhanden?	Ja ☑	Nein ☐		☑	☐
Traglast vor der Änderung	100 kg			CE-Kennzeichnung vorhanden?	Ja ☑	Nein ☐		☑	☐
Traglast nach der Änderung	100 kg								
Eigengewicht vor der Änderung	11 kg								
Eigengewicht nach der Änderung	11 kg								
Serien-Nr.	24199								
Letztes Abnahme-Protokoll vorhanden?	Ja ☐	Nein ☑							

Bemerkung / Grund der Änderung:

Die Unterfasstiefe wird um 15 mm erhöht

Änderung:

Unterfasspallen ausgetauscht.

Vor der Wiederinbetriebnahme muss das Lastaufnahmemittel einer **außerordentlichen Prüfung** nach DGUV Regel 109-017 durch eine zur Prüfung befähigte Person unterzogen werden!

Prüfung durchgeführt:		
14.1.25	[illegible]	[illegible]
Datum	Name des Prüfers	Unterschrift des Prüfers

Kenntnisnahme des Kunden:		
Datum	Name des Auftraggebers	Unterschrift Auftraggeber

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
DE-51469 Bergisch Gladbach

Tel. (+49)-02202-98923-0
Fax (+49)-02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge.de