Prüfprotokoll für Lastaufnahmemittel nach Umbau

Allgemeine Daten			Prüfung / Austausch / Kontrolle				In Ordnung?	
							ja	nein
Hersteller	Kurschildgen GmbH Hebezeugbau		Verschleiß-Teile (s. Zeichn. Nr.) 21-8228_Z1 Blatt M	erneuert? komplett ☐	teilweise ☒	Nein ☐	☒	☐
Auftraggeber	OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co.KG		tragende Teile	erneuert? komplett ☐	teilweise ☒	Nein ☐	☒	☐
Lastaufnahmemittel	Balken-Traverse		sonstige Teile	erneuert? komplett ☐	teilweise ☐	Nein ☒	☒	☐
			Schweißnähte vorhanden?	Ja ☒		Nein ☐		
Kunden-Inventar-Nr.	-		Schweißnähte geprüft?	Ja ☒		Nein ☐	☒	☐
Typ vor der Änderung	TAV-2-2-GTBT-05		Handgriffe vorhanden?	Ja ☐		Nein ☒	☐	☐
Typ nach der Änderung	TAV-2-2-GTBT-02-08228		Reibbeläge vorhanden?	Ja ☐		Nein ☒	☐	☐
Zeichnung Nr. vor der Änderung	21-5697_Z1		Funktion geprüft?	mit Greifmuster ☐		ohne Greifmuster ☒	☒	☐
Zeichnung Nr. nach der Änderung	21-8228_Z1		LAM Vollständigkeit ok?	Ja ☒		Nein ☐	☒	☐
Baujahr	04/2025		Typenschild vorhanden?	Ja ☒		Nein ☐	☒	☐
Umbaujahr	07/2025		Betriebsanleitung vorhanden?	Ja ☒		Nein ☐	☒	☐
Traglast vor der Änderung	2.000 kg		CE-Kennzeichnung vorhanden?	Ja ☒		Nein ☐	☒	☐
Traglast nach der Änderung	2.000 kg							
Eigengewicht vor der Änderung	85 kg							
Eigengewicht nach der Änderung	80 kg							
Serien-Nr.	25183							
Letztes Abnahme-Protokoll vorhanden?	Ja ☐	Nein ☑						

Bemerkung / Grund der Änderung:

- Staplerzinken-Einfahrtaschen GTBT-05 durch GTBT-02 ersetzt
- Lackierung und Beschriftung erneuert

Vor der Wiederinbetriebnahme muss das Lastaufnahmemittel einer **außerordentlichen Prüfung** nach DGUV Regel 109-017 durch eine zur Prüfung befähigte Person unterzogen werden!

Die Ermittlung der theoretischen Nutzungsdauer bzw. die noch verbleibende Restlebensdauer konnte aufgrund fehlender Betreiberangaben nicht erfolgen (LAM nach DIN EN 13155 = max. 20.000 Lastwechsel).

Prüfung durchgeführt:		
31.7.2025	SCHIFFMANN	P. Schiffmann
Datum	Name des Prüfers	Unterschrift des Prüfers

Kenntnisnahme des Kunden:		
Datum	Name des Auftraggebers	Unterschrift Auftraggeber

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
DE-51469 Bergisch Gladbach

Tel. (+49)-02202-98923-0
Fax (+49)-02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge.de